



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
Polo museale regionale della Lombardia

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI  
CIVIDATE CAMUNO

FORNITURA ALLESTIMENTO NUOVA SEDE MUSEALE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA



# 3

POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA

Direttore: Dott. Stefano L'Occaso

RUP: Dott. Stefano L'Occaso

PROGETTO SCIENTIFICO

Dott.ssa Serena Rosa Solano |

SABAP per le province di Bergamo e Brescia

PROGETTO MUSEOGRAFICO e

ALLESTIMENTO

Studio di Architettura Volta' sas

via Tosio 36 | 25121 Brescia |

studiovolta@libero.it | 3929766270

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Dott.ssa Serena Rosa Solano

Data:

29 ottobre 2018



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

POLO MUSEALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 – 20123 Milano – tel. 02.80294401

email: pm-lom@beniculturali.it – Pec: mbac-pm-lom@mailcert.beniculturali.it

C.F. 97716720152



# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
Polo museale regionale della Lombardia

## CRONOPROGRAMMA

esecuzione forniture: **entro 90 gg** lavorativi decorrenti dalla data del verbale di affidamento lavori  
Nella tabella sottostante i gg si intendono come lavorativi

fase	gg lavorativi					
Aggiudicazione definitiva	entro il 31 dicembre 2018					
Stipula del contratto		entro il 15 febbraio 2019				
Fase 1 – Inizio posa in opera forniture tutte ad esclusione della galleria degli eroi e degli altri culti in Minerva + Posa impianto illuminotecnico e corpi illuminanti integrati con l'architettura			50 gg da consegna			
1^ SOSPENSIONE Trasporto di tutti i materiali lapidei pesanti comprese le due statue. (i materiali della galleria e degli altri culti vengono stoccati in sede in attesa di essere posizionati in maniera definitiva)			10 gg			
Fase 2 – Completamento fornitura, compresi corpi illuminanti integrati con gli arredi				15 gg		
2^ SOSPENSIONE trasporto materiali ingombranti (mosaici affreschi, plastico Spinera) e posizionamento in esatta sede materiali lapidei restanti				4 gg		
Fase 3 – Fornitura pareti divisorie, pannelli, materiali di comunicazione e finiture					12 gg	
Pulizie e sgombero area						2 gg

Operazioni di collaudo  
e di verifica delle forniture\*:

entro 20 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di esecuzione delle forniture

\*Con presenza, a richiesta della Committenza e della DE, di personale qualificato per eventuali adeguamenti e/o integrazioni della fornitura stessa.

Collaudo:

entro 20 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data delle operazioni di collaudo

