



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA

**TEGLIO – PALAZZO BESTA
RISCALDAMENTO E ALLESTIMENTO DELLA BIGLIETTERIA, LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA
PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE.**

Esercizio Finanziario 2017 - €88.360,00 - D.M. n. 175 del 12/04/2017

CRONOPROGRAMMA

relativo al COMPUTO METRICO ESTIMATIVO N. 01 del 04/12/2017
Spesa prevista in €88.360,00 (diconsi euro ottantottomilatrecentosessanta/00)

Milano, lì 04/12/2017

**PROGETTISTA
DIRETTORE DEI LAVORI
(Arch.Silvia Zanzani)**

**DIRETTORE OPERATIVO
(Geom. Attilio Colianni)**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Stefano L'Occaso**

**TEGLIO (SO) - PALAZZO BESTA -
RISCALDAMENTO E ALLESTIMENTO DELLA
BIGLIETTERIA E LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRORDINARIA E RESTAURO
DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE.**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ID	LAVORAZIONE	M1				M2				M3				M4				M5			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	APERTURA CANTIERE	■	■	■	■																
1	Allestimento del cantiere	■	■	■	■																
	BIGLIETTERIA																				
2	Trabattello	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	INTERVENTI SULLE SUPERFICI																				
3	Saggi stratigrafici		■	■	■																
4	Rimozione degli intonaci ammalorati		■	■	■																
5	Trattamento preventivo sali-resistente		■	■	■																
6	Rifacimento di intonaco macroporoso		■	■	■																
7	Rifacimento dello strato finale di intonaco		■	■	■																
8	Revisione degli intonaci		■	■	■																
9	Velatura degli intonaci		■	■	■																
	FORNITURE E POSE																				
10	Fornitura e posa in opera di bussola d'ingresso in cristallo							■	■												
	CORTILE																				
	REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DELLE CORRISPONDENTI PARTI ELETTRICHE																				
11	Rimozione di pavimentazioni esistenti di varia natura con recupero							■	■												
12	Demolizione di pavimentazioni esistenti senza recupero							■	■												
13	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con assistenza archeologica							■	■												
14	Carotaggi							■	■												
15	Realizzazione di impianto di riscaldamento e delle relative parti elettriche							■	■												
16	Posa di pavimentazioni di recupero							■	■												
17	Fornitura e posa in opera di nuove pavimentazioni							■	■												
18	Fornitura e posa in opera di 4 venticonvettori							■	■												
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CORTILE																				
19	Trattamento biocida															■	■				
20	Rimozione di depositi superficiali															■	■				
21	Battitura delle superfici															■	■				
22	Integrazione di elementi lapidei															■	■				
23	Rimozione degli apparecchi di illuminazione															■	■				
24	Posa di elementi lapidei in corrispondenza degli apparecchi rimossi															■	■				
25	Scarnitura e sigillatura dei giunti															■	■				
26	Trattamenti finali															■	■				
	CHIUSURA CANTIERE																				
27	Chiusura e smantellamento del cantiere																			■	■