



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
Polo museale regionale della Lombardia

# GROTTE DI CATULLO E MUSEO ARCHEOLOGICO SIRMIONE (BS)

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE ORTI MANARA

### H – CRONOPROGRAMMA

Polo Museale della Lombardia:

**Direttore: dott. Stefano L'Occaso**

**Responsabile unico del procedimento: arch. Maria Paola Borgarino**

**Il progettista: arch. Giulia Biazzi, arch. Valentina Zanolli**

**Il direttore dei lavori: arch. Stefania Bossi**

**con la collaborazione di**

**geom. Davide Tomasoni, arch. Giulia Biazzi, arch. Valentina Zanolli**

**data:**

**12 settembre 2018**





# Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
Polo museale regionale della Lombardia

esecuzione lavori:

entro 90 gg lavorativi decorrenti dalla data del verbale di affidamento lavori

fase	gg lavorativi					
Allestimento cantiere	1 g (2 novembre 2018)					
Lavorazioni sulla pavimentazione area ingresso (tra bagni e accesso a Museo)		20 gg (5 – 30 novembre 2018)				
Lavorazioni settore occidentale piazzale			42 gg (3 dicembre 2018 – 25 gennaio 2019)			
Lavorazioni settore orientale piazzale				20 gg (28 gennaio – 22 febbraio 2019)		
Posa arredi					5 gg (25 febbraio – 1 marzo 2019)	
Pulizie e sgombero area						2 gg (4-5 marzo 2019)

Operazioni di collaudo e di verifica dei lavori\*: \_\_\_\_\_ entro 20 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di esecuzione dei lavori

\*Con presenza, a richiesta della Committenza e della DL, di personale qualificato per eventuali adeguamenti e/o integrazioni della fornitura stessa.

collaudo: \_\_\_\_\_ entro 20 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data delle operazioni di collaudo

